DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS,
M 1:500

OBJEKTA
IZVIETOJUMA SHĒMA





ĒKU, BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	NOSAUKUMS	DAUD-ZUMS	Apbūves platība m²
1	RENOVĒJAMĀ ĒKA LATGALES TRANSPORTA UN SAKARU TEHNISKĀS SKOLAS MĀCĪBU KORPUSS, VARŠAVAS IELĀ 23	1	1660.0
2	ESOŠĀ ĒKA LATGALES TRANSPORTA UN SAKARU TEHNISKĀS SKOLAS MĀCĪBU DARBNĪCA, VARŠAVAS IELĀ 21A		

KRAVAS CĒLĀJMEHĀNISMU RAKSTUROJUMS

Marka	Izlieces garums m	Izlieces attālums m	Izlieces pacelšanas augstums, m	Celtspēja, t	
				uz balsta	bez balsta
Autokrāns KS 5473 (vai analogs)	24	16	16.7	1.6	-
		12	20	2.7	-
		8	22.0	5.0	-

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- PROJEKTĒJAMAIS NOŽOGOJUMS
- MATERIĀLU NOKRAUŠANAS VIETAS
- PĀRVIETOJAMO PAGAIDU VAGONIŅU UZSTĀD.VIETAS
- PĀCĒLĀJS
- BIOTUALETE
- KONTEINERI ATKRITUMU UN BŪVGRUŽU SAVĀKŠANAI
- CELTŅA GAITAS VIRZIENS
- PROJEKTĒJAMĀS N.Z. Nr.206

PIEZĪMES:

1. Plāns izstrādāts, pamatojoties uz 0 3.2011.g. topogrāfisko plānu, arhitektūras -plānošanas uzdevumu .
2. Koordinātu sistēma LKS-92.
3. Izmantoti Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma kadastra reģistra informācijas sistēmas dati. Fails "kad.dgn" saņemts 24.03.2011., PAIS. Nr. 27824
4. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.
5. Šī projekta lapa skatāma kopā ar paskaidrojuma rakstu.
6. Līdz celtņa darba sākumam nepieciešams:
   -ierīkot iebrauktuves un izbrauktuves, uzstādīt ceļa zīmes un br īdinājumu zīmes,
   -iepazīstināt ar doto projektu (ar parakstiem) celtņa mašīnistu, brigadieri, stropētājus un citus darb iniekus,kuri atbild par darba drošu veikšanu, pārvietojot kravas ar celtņiem.
7. Paceļamās konstrukcijas no šūpošanas noturēt ar nostiepšanas pal īdzību.

ŠĪ būvprojekta
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs — Ineta Buka (vārds un uzvārds)
10-0676 (sertifikāta Nr.)
(datums) (paraksts)

ŠĪ būvprojekta DOP daļas
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs — Ludmila Antonova (vārds un uzvārds)
20-6210 (sertifikāta Nr.)
(datums) (paraksts)

ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītājs: LATGALES TRANSPORTA UN SAKARU TEHNISKĀ SKOLA
Reģ. Nr. 90000729073

Pasūtījuma Nr. REM_0411

LATGALES TRANSPORTA UN SAKARU TEHNISKĀS SKOLAS
MĀCĪBU KORPUSA VARŠAVAS IELĀ 23, DAUGAVPILĪ RENOVĀCIJA

DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
Būvproj. daļas. vad.	L. Antonova		03.2011
Izstrādāja	S. Arehovs		03.2011

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
	DOP	TP	1:500	1	1